

R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO ORIGINAL CONFORME LEI 16.646/2018 ^(1)				% de Avanço Físico do Empreendimento até Outubro (2)
			REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO	ACUMULADO DO ANO ATÉ OUTUBRO		
				Realizado	% de Realização	
				(B)	(C)	
		(A)				

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	123.980	8.247	106.202	86%	6 trens entregues
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	4.766	426	7.337	154%	Vide nota (3)
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	99.782	863	49.286	49%	Vide nota (3)
2135	LINHA 5 - LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	3.508	42	865	25%	Vide nota (3)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	71.165	2.397	22.654	32%	Vide nota (3)

Desde 2010, a Cia do Metrô vem implementando a modernização de 98 trens, sendo 51 trens para a Linha 1 - Azul e 47 trens para a Linha 3 - Vermelha. Já foram entregues 98 trens

modernizados. Para 2018, foram previstas modernizações de 6 trens da Linha 1 - Azul. A última ocorreu no mês de agosto.

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	7.112	2.611	14.770	208%	8,9% (4)
2134	LINHA 4-AMARELA - Fase II	466.808	40.593	245.998	53%	73,7%
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	426.352	76.914	598.028	140%	97,5%
2289	LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho	343.850	31.818	416.791	121%	89,4%
2282	LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho	736.000	24.266	204.158	28%	57,8%
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	6.500		368	6%	Vide nota (3)
	Total Metrô	2.289.823	188.177	1.666.457	73%	

(1) Inclui o Decreto N.º 63.085 de 21/12/17 - R\$ 200 milhões de Restos a Pagar Fonte 6 - DREM (Desvinculação de Receitas de Estados e Municípios).

(2) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(3) Item não passível de aferição percentual.

(4) Obras paralisadas.

* A percentagem física da Linha 15 diminuiu, em setembro, devido ao aumento do escopo total da obra.