

R\$ (MIL)						
AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO ORIGINAL CONFORME LEI 16.646/2018 <sup>( 1 )</sup>				% de Avanço Físico do Empreendimento até Abril ( 2 )
			REALIZADO NO MÊS DE ABRIL	ACUMULADO DO ANO ATÉ MARÇO		
				Realizado	% de Realização	
				( B )	( C )	
		( A )				

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	123.980	11.018	77.180	62%	4 trens entregues
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	4.766	286	1.104	23%	Vide nota ( 3 )
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	99.782	5.899	45.205	45%	Vide nota ( 3 )
2135	LINHA 5 - LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	3.508	79	361	10%	Vide nota ( 3 )
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	71.165	1.856	7.995	11%	Vide nota ( 3 )

Desde 2010, a Cia do Metrô vem implementando a modernização de 98 trens, sendo 51 trens para a Linha 1 - Azul e 47 trens para a Linha 3 - Vermelha. Já foram entregues 96 trens

modernizados. Para 2018, estão previstos 6 trens para a Linha 1 - Azul, sendo: 4 entregues e 2 em modernização na fábrica.

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	7.112	2.306	9.985	140%	8,9% ( 4 )
2134	LINHA 4-AMARELA - Fase II	466.808	27.941	111.987	24%	66,0%
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	426.352	94.883	323.334	76%	95,6%
2289	LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho	343.850	76.758	222.556	65%	88,0%
2282	LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho	736.000	36.689	86.986	12%	54,9%
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	6.500		368	6%	Vide nota ( 3 )
	Total Metrô	2.289.823	257.715	887.061	39%	

( 1 ) Inclui o Decreto N.º 63.085 de 21/12/17 - R\$ 200 milhões de Restos a Pagar Fonte 6 - DREM (Desvinculação de Receitas de Estados e Municípios).

( 2 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 3 ) Item não passível de aferição percentual.

( 4 ) Obras paralisadas.