

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO ORIGINAL CONFORME LEI 16.923/2019  ( A )	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento até Janeiro ( 1 )
			REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO  ( B )	ACUMULADO DO ANO ATÉ JANEIRO		
				Realizado  ( C )	% de Realização  ( C / A )	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	33.000	7.986	7.986	24%	Vide nota ( 2 )
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	30.000	45	45	0%	Vide nota ( 2 )
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	35.000	386	386	1%	Vide nota ( 2 )
2135	LINHA 5 - LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	749	4	4	1%	Vide nota ( 2 )
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	200.000	354	354	0%	Vide nota ( 2 )

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	121.251	2.382	2.382	2%	8,9% ( 3 )
2134	LINHA 4-AMARELA - Fase II	457.040	17.585	17.585	4%	75,7%
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	265.847	20.483	20.483	8%	98,1%
2289	LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho	275.000	8.000	8.000	3%	89,8%
2282	LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho	585.120	7.205	7.205	1%	58,6%
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	55.000		0	0%	Vide nota ( 2 )
	<b>Total Metrô</b>	<b>2.058.007</b>	<b>64.430</b>	<b>64.430</b>	<b>3%</b>	

( 1 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 2 ) Item não passível de aferição percentual.

( 3 ) Obras paralisadas.