

**ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS**



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO ORIGINAL CONFORME LEI 16.923/2019  ( A )	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento até Maio ( 1 )
			REALIZADO NO MÊS DE MAIO  ( B )	ACUMULADO DO ANO ATÉ MAIO		
				Realizado  ( C )	% de Realização  ( C / A )	

**RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS**

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	33.000	9.253	59.722	181%	Vide nota ( 2 )
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	30.000	802	2.544	8%	Vide nota ( 2 )
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	35.000	2.807	14.820	42%	Vide nota ( 2 )
2135	LINHA 5 - LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	749	48	183	24%	Vide nota ( 2 )
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	200.000	1.243	14.697	7%	Vide nota ( 2 )

**EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO**

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	121.251	525	7.484	6%	8,9% ( 3 )
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II	457.040	33.085	149.096	33%	79,5%
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	265.847	31.351	126.123	47%	98,7%
2289	LINHA 15-PRATA - SISTEMA MONOTRILHO	275.000	15.391	74.110	27%	90,4%
2282	LINHA 17-OURO - SISTEMA MONOTRILHO	585.120	6.393	65.296	11%	60,5%
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	55.000		196	0%	Vide nota ( 2 )
	<b>Total Metrô</b>	<b>2.058.007</b>	<b>100.898</b>	<b>514.271</b>	<b>25%</b>	

( 1 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 2 ) Item não passível de aferição percentual.

( 3 ) Obras paralisadas.