

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO ORIGINAL CONFORME LEI 16.923/2019 ( A )	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento até Junho ( 1 )
			REALIZADO NO MÊS DE JUNHO ( B )	ACUMULADO DO ANO ATÉ JUNHO		
				Realizado ( C )	% de Realização ( C / A )	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	33.000	155	59.877	181%	Vide nota ( 2 )
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	30.000	178	2.722	9%	Vide nota ( 2 )
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	35.000	282	15.102	43%	Vide nota ( 2 )
2135	LINHA 5 - LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	749	35	218	29%	Vide nota ( 2 )
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	200.000	1.575	16.272	8%	Vide nota ( 2 )

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	121.251	1.209	8.693	7%	8,9% ( 3 )
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II	457.040	3.694	152.790	33%	80,1%
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	265.847	14.836	140.959	53%	98,7%
2289	LINHA 15-PRATA - SISTEMA MONOTRILHO	275.000	13.828	87.938	32%	91,2%
2282	LINHA 17-OURO - SISTEMA MONOTRILHO	585.120	11.422	76.718	13%	60,8%
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	55.000	0	196	0%	Vide nota ( 2 )
	<b>Total Metrô</b>	<b>2.058.007</b>	<b>47.214</b>	<b>561.485</b>	<b>27%</b>	

( 1 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 2 ) Item não passível de aferição percentual.

( 3 ) Obras paralisadas.