

**ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS**



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO ORIGINAL CONFORME LEI 16.923/2019  ( A )	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento até Julho ( 1 )
			REALIZADO NO MÊS DE JULHO  ( B )	ACUMULADO DO ANO ATÉ JULHO		
				Realizado  ( C )	% de Realização  ( C / A )	

**RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS**

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	33.000	1.755	61.632	187%	Vide nota ( 2 )
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	30.000	527	3.249	11%	Vide nota ( 2 )
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	35.000	4.819	19.921	57%	Vide nota ( 2 )
2135	LINHA 5 - LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	749		218	29%	Vide nota ( 2 )
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	200.000	1.296	17.568	9%	Vide nota ( 2 )

**EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO**

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	121.251	1.516	10.209	8%	8,9% ( 3 )
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II	457.040	66.612	219.402	48%	81,0%
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	265.847	24.891	165.850	62%	98,7%
2289	LINHA 15-PRATA - SISTEMA MONOTRILHO	275.000	12.978	100.916	37%	91,5%
2282	LINHA 17-OURO - SISTEMA MONOTRILHO	585.120	27.219	103.937	18%	61,1%
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	55.000	7	203	0%	Vide nota ( 2 )
	<b>Total Metrô</b>	<b>2.058.007</b>	<b>141.620</b>	<b>703.105</b>	<b>34%</b>	

( 1 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 2 ) Item não passível de aferição percentual.

( 3 ) Obras paralisadas.