

R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO ORIGINAL CONFORME LEI 16.646/2018 ^(1)				% de Avanço Físico do Empreendimento até Setembro (2)
			REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO	ACUMULADO DO ANO ATÉ SETEMBRO		
				Realizado	% de Realização	
				(B)	(C)	
		(A)				

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	178.951	9.420	97.955	55%	6 trens entregues
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	7.149	415	6.911	97%	Vide nota (3)
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	106.620	821	48.423	45%	Vide nota (3)
2135	LINHA 5 - LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	5.397	205	823	15%	Vide nota (3)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	109.484	2.369	20.257	19%	Vide nota (3)

Desde 2010, a Cia do Metrô vem implementando a modernização de 98 trens, sendo 51 trens para a Linha 1 - Azul e 47 trens para a Linha 3 - Vermelha. Já foram entregues 98 trens

modernizados. Para 2018, foram previstas modernizações de 6 trens da Linha 1 - Azul. A última ocorreu no mês de agosto.

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	10.671	9	12.159	114%	8,9% (4)
2134	LINHA 4-AMARELA - Fase II	487.166	3.934	205.405	42%	71,4%
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	442.624	19.330	521.114	118%	97,2%
2289	LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho	389.000	13.277	384.973	99%	89,07%*
2282	LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho	777.713	20.329	179.892	23%	57,4%
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	10.000	0	368	4%	Vide nota (3)
	Total Metrô	2.524.775	70.109	1.478.280	59%	

(1) Inclui o Decreto N.º 63.085 de 21/12/17 - R\$ 200 milhões de Restos a Pagar Fonte 6 - DREM (Desvinculação de Receitas de Estados e Municípios).

(2) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(3) Item não passível de aferição percentual.

(4) Obras paralisadas.

* A percentagem física da Linha 15 diminuiu, em setembro, devido ao aumento do escopo total da obra.