

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO ORIGINAL CONFORME LEI 16.923/2019 (A)	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento até Setembro (1)
			REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO (B)	ACUMULADO DO ANO ATÉ SETEMBRO		
				Realizado (C)	% de Realização (C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	33.000	380	62.967	191%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	30.000	275	4.817	16%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	35.000	440	20.847	60%	Vide nota (2)
2135	LINHA 5 - LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	749	40	386	52%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	200.000	3.148	21.708	11%	Vide nota (2)

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	121.251	1.321	13.403	11%	8,9% (3)
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II	457.040	29.251	253.618	55%	84,0%
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	265.847	17.103	198.900	75%	98,9%
2289	LINHA 15-PRATA - SISTEMA MONOTRILHO	275.000	31.100	151.823	55%	92,5%
2282	LINHA 17-OURO - SISTEMA MONOTRILHO	585.120	10.399	133.330	23%	57,5%
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	55.000	0	213	0%	Vide nota (2)
	Total Metrô	2.058.007	93.457	862.012	42%	

(1) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(2) Item não passível de aferição percentual.

(3) Obras paralisadas.

(4) No mês de agosto houve revisão nas planilhas de acompanhamento considerando as novas licitações, o que fez com o que o percentual de avanço físico na Linha 17 ficasse menor do que o apresentado no mês anterior.