

R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO ORIGINAL CONFORME LEI 16.923/2019 ( A )	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento até Dezembro ( 1 )
			REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO ( B )	ACUMULADO DO ANO ATÉ DEZEMBRO		
				Realizado ( C )	% de Realização ( C / A )	

### RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	33.000	1.389	66.170	201%	Vide nota ( 2 )
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	30.000	222	5.981	20%	Vide nota ( 2 )
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	35.000	694	22.145	63%	Vide nota ( 2 )
2135	LINHA 5 - LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	749	0	543	72%	Vide nota ( 2 )
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	200.000	2.434	31.535	16%	Vide nota ( 2 )

### EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	121.251	877	17.109	14%	8,9% ( 3 )
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II	457.040	59.884	392.951	86%	88,7%
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	265.847	32.852	250.191	94%	100,0%
2289	LINHA 15-PRATA - SISTEMA MONOTRILHO	275.000	61.522	252.675	92%	94,2%
2282	LINHA 17-OURO - SISTEMA MONOTRILHO	585.120	11.205	168.192	29%	59,3%
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	55.000	0	393	1%	Vide nota ( 2 )
	<b>Total Metrô</b>	<b>2.058.007</b>	<b>171.079</b>	<b>1.207.885</b>	<b>59%</b>	

( 1 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 2 ) Item não passível de aferição percentual.

( 3 ) Obras paralisadas.

( 4 ) No mês de agosto houve revisão nas planilhas de acompanhamento considerando as novas licitações, o que fez com o que o percentual de avanço físico na Linha 17 ficasse menor do que o apresentado no mês anterior.