

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2020 (*) (A)	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento até julho (1)
			REALIZADO NO MÊS DE JULHO (B)	ACUMULADO DO ANO ATÉ JUNHO		
				Realizado (C)	% de Realização (C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	34.933	7	3.826	11%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	6.071	4	3.579	59%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	5.358	26	1.662	31%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	179.211	1.771	107.924	60%	Vide nota (2)

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	272.303	6.615	54.599	20%	13,6%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II	408.045	24.102	151.337	37%	90,84% vide nota (3)
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	103.639	2.078	39.509	38%	100,0%
2289	LINHA 15-PRATA - SISTEMA MONOTRILHO	303.951	4.992	109.109	36%	88,66% vide nota (3)
2282	LINHA 17-OURO - SISTEMA MONOTRILHO	246.537	3.596	38.683	16%	65,0%
2586	LINHA 19-CELESTE	8.442	16	326	4%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	1.759		0	0%	Vide nota (2)
	Total Metrô	1.570.249	43.207	510.554	33%	

(*) O Orçamento foi revisado e aprovado na Resolução de Diretoria 281/2020 de 23/07/2020, e reflete os valores publicados na Lei 17.244/20, adequados conforme necessidade e acrescidos do Saldo de Caixa.

(1) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(2) Item não passível de aferição percentual.

(3) Linha 4-Amarela Fase 2 - revisão de cálculo com inclusão de escopos não imputados na ferramenta, parte deles concluídos. Apesar de sensível redução geral, a obra teve evolução significativa no mês. Linha 15-Prata - revisão do cálculo com inclusão de escopo dos trechos de via a oeste de Vila Prudente e a Leste de Jardim Colonial e de 10 trens. Apesar de sensível redução geral, a obra teve evolução significativa no mês.