

R\$ (MIL)

| AÇÃO | DESCRIÇÃO | ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2023 (*) (A) | R\$ (MIL) | | | % de Avanço Físico do Empreendimento (1) |
|------|-----------|---|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--|
| | | | REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO (B) | ACUMULADO | | |
| | | | | Realizado (C) | % de Realização (C / A) | |

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

| | | | | | | |
|------|----------------------------------|---------|-------|---------|-----|--------------------------|
| 2131 | LINHA 1 - AZUL | 18.539 | 1.703 | 9.178 | 50% | Vide nota (2) |
| 2132 | LINHA 2 - VERDE | 42.518 | 3.892 | 23.415 | 55% | Vide nota (2) |
| 2133 | LINHA 3 - VERMELHA | 49.023 | 2.035 | 27.098 | 55% | Vide nota (2) |
| 2171 | OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS | 319.762 | 7.806 | 107.269 | 34% | Vide nota (2) |
| 2637 | PORTAS DE PLATAFORMA | 87.691 | 1.008 | 55.656 | 63% | 6 Fachadas de Portas (3) |

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

| | | | | | | |
|------|--|------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|
| 2288 | LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO (VILA PRUDENTE - DUTRA) | 1.740.168 | 316.188 | 1.480.108 | 85% | 31,61% |
| 2134 | LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ) | 92.311 | 1.871 | 61.412 | 67% | 100% |
| 1483 | LINHA 5-LILAS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN) | 110.959 | 3.382 | 26.391 | 24% | 99,83% |
| 2289 | LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES) | 412.695 | 29.537 | 236.575 | 57% | 17,47% |
| 2282 | LINHA 17-OURO - (JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI) | 459.064 | 12.206 | 185.159 | 40% | 61,23% |
| 2586 | LINHA 19-CELESTÉ - (TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS) | 72.272 | 12.838 | 53.747 | 74% | Vide nota (2) |
| 1491 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA | 95.032 | 4.204 | 78.492 | 83% | Vide nota (2) |
| | Total Metrô | 3.500.034 | 396.671 | 2.344.501 | 67% | |

(*) O Orçamento para 2023, foi revisado e aprovado pelo Conselho de Administração por meio da Resolução (RCA N.20 de 27/07/2023) conforme solicitação da Secretaria da Fazenda e Planejamento Subsecretaria de Orçamento, conforme Resolução SO - 1, de 03/07/2023 publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo dia 04/07/2023.

No montante contemplam Saldo de Caixa a Dotação Disponível, Restos a Pagar de anos anteriores e as necessidades.

(1) As informações físicas são base setembro/2023, conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

O percentual da Linha 2 refere-se ao Trecho Vila Prudente - Penha; Linha 15 ao trecho Vila Prudente - Ipiranga e Iguatemi - Jacu Pêssego; Linha 17 ao Trecho 1 Washignton Luis / Aeroporto de Conchas - Morumbi.

(2) Item não passível de aferição percentual.

(3) Previsão de instalação conforme publicado na Lei N. 17.614/2022 - LOA - 2023 - (38 Fachadas de Portas de Plataforma, instaladas e comissionadas).