

R\$ (MIL)						
AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO ORIGINAL CONFORME LEI 16.646/2018 ^(1)				% de Avanço Físico do Empreendimento até Julho (2)
			REALIZADO NO MÊS DE JULHO	ACUMULADO DO ANO ATÉ JULHO		
				Realizado	% de Realização	
				(B)	(C)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	123.980	861	80.154	65%	5 trens entregues
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	4.766	441	5.291	111%	Vide nota (3)
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	99.782	508	46.124	46%	Vide nota (3)
2135	LINHA 5 - LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	3.508	97	490	14%	Vide nota (3)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	71.165	1.736	12.368	17%	Vide nota (3)

Desde 2010, a Cia do Metrô vem implementando a modernização de 98 trens, sendo 51 trens para a Linha 1 - Azul e 47 trens para a Linha 3 - Vermelha. Já foram entregues 97 trens

modernizados. Para 2018, estão previstos 6 trens para a Linha 1 - Azul, sendo: 5 entregues e 1 em modernização na fábrica.

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	7.112	98	11.928	168%	8,9% (4)
2134	LINHA 4-AMARELA - Fase II	466.808	25.181	164.395	35%	70,0%
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	426.352	53.602	446.193	105%	96,5%
2289	LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho	343.850	54.037	341.962	99%	89,0%
2282	LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho	736.000	22.933	141.153	19%	56,1%
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	6.500		368	6%	Vide nota (3)
	Total Metrô	2.289.823	159.494	1.250.426	55%	

(1) Inclui o Decreto N.º 63.085 de 21/12/17 - R\$ 200 milhões de Restos a Pagar Fonte 6 - DREM (Desvinculação de Receitas de Estados e Municípios).

(2) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(3) Item não passível de aferição percentual.

(4) Obras paralisadas.