

R\$ (MIL)						
AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO ORIGINAL CONFORME LEI 16.646/2018 <sup>( 1 )</sup>				% de Avanço Físico do Empreendimento até Janeiro ( 2 )
			REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO	ACUMULADO DO ANO ATÉ JANEIRO		
				Realizado	% de Realização	
				( B )	( C )	
		( A )				

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	123.980	9.218	9.218	7%	1 trem entregue
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	4.766	303	303	6%	Vide nota ( 3 )
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	99.782	20.711	20.711	21%	Vide nota ( 3 )
2135	LINHA 5 - LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	3.508		0	0%	Vide nota ( 3 )
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	71.165	3.886	3.886	5%	Vide nota ( 3 )

Desde 2010, a Cia do Metrô vem implementando a modernização de 98 trens sendo 51 trens para a Linha 1 - Azul e 47 trens para a Linha 3 Vermelha; já foram entregues 93 trens

modernizados. Para 2018, estão previstos 6 trens para a Linha 1 - Azul, sendo: 1 entregue, 4 em modernização na fábrica e 1 a ser enviado para a fábrica.

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	7.112	3.120	3.120	44%	8,9% ( 4 )
2134	LINHA 4-AMARELA - Fase II	466.808	47.259	47.259	10%	60,3%
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	426.352	145.662	145.662	34%	94,1%
2289	LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho	343.850	80.375	80.375	23%	85,7%
2282	LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho	736.000	34.699	34.699	5%	53,0%
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	6.500		0	0%	Vide nota ( 3 )
	Total Metrô	2.289.823	345.233	345.233	15%	

( 1 ) Inclui o Decreto N.º 63.085 de 21/12/17 - R\$ 200 milhões de Restos a Pagar Fonte 6 - DREM (Desvinculação de Receitas de Estados e Municípios).

( 2 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 3 ) Item não passível de aferição percentual.

( 4 ) Obras paralisadas.