

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS



R\$ (MIL)						
AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO ORIGINAL CONFORME LEI 16.646/2018 ^(1)				% de Avanço Físico do Empreendimento até Junho (2)
			REALIZADO NO MÊS DE JUNHO	ACUMULADO DO ANO ATÉ JUNHO		
				Realizado	% de Realização	
				(B)	(C)	
		(A)				

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	123.980	702	79.293	64%	4 trens entregues
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	4.766	278	4.850	102%	Vide nota (3)
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	99.782	277	45.616	46%	Vide nota (3)
2135	LINHA 5 - LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	3.508	2	393	11%	Vide nota (3)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	71.165	692	10.632	15%	Vide nota (3)

Desde 2010, a Cia do Metrô vem implementando a modernização de 98 trens, sendo 51 trens para a Linha 1 - Azul e 47 trens para a Linha 3 - Vermelha. Já foram entregues 96 trens

modernizados. Para 2018, estão previstos 6 trens para a Linha 1 - Azul, sendo: 4 entregues e 2 em modernização na fábrica.

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	7.112	316	11.830	166%	8,9% (4)
2134	LINHA 4-AMARELA - Fase II	466.808	8.500	139.214	30%	67,9%
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	426.352	32.443	392.591	92%	96,2%
2289	LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho	343.850	40.799	287.925	84%	88,8%
2282	LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho	736.000	23.675	118.220	16%	55,7%
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	6.500		368	6%	Vide nota (3)
	Total Metrô	2.289.823	107.684	1.090.932	48%	

(1) Inclui o Decreto N.º 63.085 de 21/12/17 - R\$ 200 milhões de Restos a Pagar Fonte 6 - DREM (Desvinculação de Receitas de Estados e Municípios).

(2) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(3) Item não passível de aferição percentual.

(4) Obras paralisadas.