

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS



R\$ (MIL)						
AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO ORIGINAL CONFORME LEI 16.646/2018 <sup>( 1 )</sup>				% de Avanço Físico do Empreendimento até Maio ( 2 )
			REALIZADO NO MÊS DE MAIO	ACUMULADO DO ANO ATÉ MAIO		
				Realizado	% de Realização	
				( B )	( C )	
( A )						

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	123.980	1.411	78.591	63%	4 trens entregues
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	4.766	3.468	4.572	96%	Vide nota ( 3 )
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	99.782	134	45.339	45%	Vide nota ( 3 )
2135	LINHA 5 - LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	3.508	30	391	11%	Vide nota ( 3 )
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	71.165	1.945	9.940	14%	Vide nota ( 3 )

Desde 2010, a Cia do Metrô vem implementando a modernização de 98 trens, sendo 51 trens para a Linha 1 - Azul e 47 trens para a Linha 3 - Vermelha. Já foram entregues 96 trens

modernizados. Para 2018, estão previstos 6 trens para a Linha 1 - Azul, sendo: 4 entregues e 2 em modernização na fábrica.

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	7.112	1.529	11.514	162%	8,9% ( 4 )
2134	LINHA 4-AMARELA - Fase II	466.808	18.727	130.714	28%	66,9%
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	426.352	36.814	360.148	84%	95,8%
2289	LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho	343.850	24.570	247.126	72%	88,7%
2282	LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho	736.000	7.559	94.545	13%	55,4%
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	6.500		368	6%	Vide nota ( 3 )
	Total Metrô	2.289.823	96.187	983.248	43%	

( 1 ) Inclui o Decreto N.º 63.085 de 21/12/17 - R\$ 200 milhões de Restos a Pagar Fonte 6 - DREM (Desvinculação de Receitas de Estados e Municípios).

( 2 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 3 ) Item não passível de aferição percentual.

( 4 ) Obras paralisadas.