

R\$ (MIL)						
AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO ORIGINAL CONFORME LEI 16.646/2018 ^(1)				% de Avanço Físico do Empreendimento até Fevereiro (2)
			REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO	ACUMULADO DO ANO ATÉ FEVEREIRO		
				Realizado	% de Realização	
				(B)	(C)	
		(A)				

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	123.980	4.423	13.641	11%	1 trem entregue
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	4.766	157	460	10%	Vide nota (3)
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	99.782	4.873	25.584	26%	Vide nota (3)
2135	LINHA 5 - LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	3.508	0	0	0%	Vide nota (3)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	71.165	971	4.857	7%	Vide nota (3)

Desde 2010, a Cia do Metrô vem implementando a modernização de 98 trens sendo 51 trens para a Linha 1 - Azul e 47 trens para a Linha 3 Vermelha; já foram entregues 93 trens

modernizados. Para 2018, estão previstos 6 trens para a Linha 1 - Azul, sendo: 1 entregue, 4 em modernização na fábrica e 1 a ser enviado para a fábrica.

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	7.112	1.453	4.573	64%	8,9% (4)
2134	LINHA 4-AMARELA - Fase II	466.808	7.610	54.869	12%	63,8%
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	426.352	26.762	172.424	40%	94,1%
2289	LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho	343.850	17.277	97.652	28%	86,2%
2282	LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho	736.000	1.304	36.003	5%	54,0%
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	6.500	368	368	6%	Vide nota (3)
	Total Metrô	2.289.823	65.198	410.431	18%	

(1) Inclui o Decreto N.º 63.085 de 21/12/17 - R\$ 200 milhões de Restos a Pagar Fonte 6 - DREM (Desvinculação de Receitas de Estados e Municípios).

(2) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(3) Item não passível de aferição percentual.

(4) Obras paralisadas.