

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO ORIGINAL CONFORME LEI 16.923/2019 (A)	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento até Fevereiro (1)
			REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO (B)	ACUMULADO DO ANO ATÉ FEVEREIRO		
				Realizado (C)	% de Realização (C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	33.000	8.548	16.534	50%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	30.000	17	62	0%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	35.000	2.746	3.132	9%	Vide nota (2)
2135	LINHA 5 - LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	749	1	5	1%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	200.000	6.529	6.883	3%	Vide nota (2)

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	121.251	737	3.119	3%	8,9% (3)
2134	LINHA 4-AMARELA - Fase II	457.040	3.406	20.991	5%	76,4%
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	265.847	3.965	24.448	9%	98,3%
2289	LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho	275.000	8.991	16.991	6%	90,1%
2282	LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho	585.120	5.916	13.121	2%	59,5%
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	55.000		0	0%	Vide nota (2)
	Total Metrô	2.058.007	40.856	105.286	5%	

(1) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(2) Item não passível de aferição percentual.

(3) Obras paralisadas.