

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS



R\$ (MIL)

| AÇÃO | DESCRIÇÃO | ORÇAMENTO ORIGINAL CONFORME LEI 16.923/2019 (A) | R\$ (MIL) | | | % de Avanço Físico do Empreendimento até Abril (1) |
|------|-----------|--|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---|
| | | | REALIZADO NO MÊS DE ABRIL (B) | ACUMULADO DO ANO ATÉ ABRIL | | |
| | | | | Realizado (C) | % de Realização (C / A) | |

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

| | | | | | | |
|------|---|---------|--------|--------|------|-----------------|
| 2131 | LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO | 33.000 | 29.969 | 50.469 | 153% | Vide nota (2) |
| 2132 | LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO | 30.000 | 750 | 1.742 | 6% | Vide nota (2) |
| 2133 | LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO | 35.000 | 6.639 | 12.013 | 34% | Vide nota (2) |
| 2135 | LINHA 5 - LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO | 749 | 43 | 135 | 18% | Vide nota (2) |
| 2171 | OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS | 200.000 | 2.652 | 13.454 | 7% | Vide nota (2) |

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

| | | | | | | |
|------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|
| 2288 | LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO | 121.251 | 687 | 6.959 | 6% | 8,9% (3) |
| 2134 | LINHA 4-AMARELA - FASE II | 457.040 | 51.104 | 116.011 | 25% | 78,0% |
| 1483 | LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO | 265.847 | 36.518 | 94.772 | 36% | 98,5% |
| 2289 | LINHA 15-PRATA - SISTEMA MONOTRILHO | 275.000 | 27.672 | 58.719 | 21% | 90,4% |
| 2282 | LINHA 17-OURO - SISTEMA MONOTRILHO | 585.120 | 15.783 | 58.903 | 10% | 60,1% |
| 1491 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA | 55.000 | | 196 | 0% | Vide nota (2) |
| | Total Metrô | 2.058.007 | 171.817 | 413.373 | 20% | |

(1) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(2) Item não passível de aferição percentual.

(3) Obras paralisadas.