

R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO ORIGINAL CONFORME LEI 16.646/2018 ^(1) (A)				% de Avanço Físico do Empreendimento até Abril (2)
			REALIZADO NO MÊS DE ABRIL (B)	ACUMULADO DO ANO ATÉ ABRIL		
				Realizado	% de Realização	
				(C)	(C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	178.951	11.018	77.180	43%	4 trens entregues
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	7.149	286	1.104	15%	Vide nota (3)
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	106.620	5.899	45.205	42%	Vide nota (3)
2135	LINHA 5 - LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	5.397	79	361	7%	Vide nota (3)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	109.484	1.856	7.995	7%	Vide nota (3)

Desde 2010, a Cia do Metrô vem implementando a modernização de 98 trens, sendo 51 trens para a Linha 1 - Azul e 47 trens para a Linha 3 - Vermelha. Já foram entregues 96 trens

modernizados. Para 2018, estão previstos 6 trens para a Linha 1 - Azul, sendo: 4 entregues e 2 em modernização na fábrica.

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	10.671	2.306	9.985	94%	8,9% (4)
2134	LINHA 4-AMARELA - Fase II	487.166	27.941	111.987	23%	66,0%
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	442.624	94.883	323.334	73%	95,6%
2289	LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho	389.000	76.758	222.556	57%	88,0%
2282	LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho	777.713	36.689	86.986	11%	54,9%
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	10.000		368	4%	Vide nota (3)
	Total Metrô	2.524.775	257.715	887.061	35%	

(1) Inclui o Decreto N.º 63.085 de 21/12/17 - R\$ 200 milhões de Restos a Pagar Fonte 6 - DREM (Desvinculação de Receitas de Estados e Municípios).

(2) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(3) Item não passível de aferição percentual.

(4) Obras paralisadas.