

R\$ (MIL)

| AÇÃO | DESCRIÇÃO | ORÇAMENTO ORIGINAL CONFORME LEI 16.646/2018 ^(1) | | | | % de Avanço Físico do Empreendimento até Agosto ^(2) |
|------|-----------|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------|--|
| | | | REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO | ACUMULADO DO ANO ATÉ AGOSTO | | |
| | | | | Realizado | % de Realização | |
| | | | | (B) | (C) | |
| | | (A) | | | | |

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

| | | | | | | |
|------|---|---------|-------|--------|-----|-------------------|
| 2131 | LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO | 178.951 | 8.381 | 88.535 | 49% | 6 trens entregues |
| 2132 | LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO | 7.149 | 1.205 | 6.496 | 91% | Vide nota (3) |
| 2133 | LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO | 106.620 | 1.478 | 47.602 | 45% | Vide nota (3) |
| 2135 | LINHA 5 - LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO | 5.397 | 128 | 618 | 11% | Vide nota (3) |
| 2171 | OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS | 109.484 | 5.520 | 17.888 | 16% | Vide nota (3) |

Desde 2010, a Cia do Metrô vem implementando a modernização de 98 trens, sendo 51 trens para a Linha 1 - Azul e 47 trens para a Linha 3 - Vermelha. Já foram entregues 98 trens

modernizados. Para 2018, foram previstas modernizações de 6 trens da Linha 1 - Azul. A última ocorreu no mês de agosto.

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

| | | | | | | |
|------|--|-----------|---------|-----------|------|-----------------|
| 2288 | LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO | 10.671 | 222 | 12.150 | 114% | 8,9% (4) |
| 2134 | LINHA 4-AMARELA - Fase II | 487.166 | 37.076 | 201.471 | 41% | 70,2% |
| 1483 | LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO | 442.624 | 55.591 | 501.784 | 113% | 96,9% |
| 2289 | LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho | 389.000 | 29.734 | 371.696 | 96% | 89,4% |
| 2282 | LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho | 777.713 | 18.410 | 159.563 | 21% | 56,7% |
| 1491 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA | 10.000 | | 368 | 4% | Vide nota (3) |
| | Total Metrô | 2.524.775 | 157.745 | 1.408.171 | 56% | |

(1) Inclui o Decreto N.º 63.085 de 21/12/17 - R\$ 200 milhões de Restos a Pagar Fonte 6 - DREM (Desvinculação de Receitas de Estados e Municípios).

(2) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(3) Item não passível de aferição percentual.

(4) Obras paralisadas.