

R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO ORIGINAL CONFORME LEI 16.646/2018 ^(1)				% de Avanço Físico do Empreendimento até Março (2)
			REALIZADO NO MÊS DE MARÇO	ACUMULADO DO ANO ATÉ MARÇO		
				Realizado	% de Realização	
				(B)	(C)	
		(A)				

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	178.951	52.521	66.162	37%	2 trens entregues
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	7.149	358	818	11%	Vide nota (3)
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	106.620	13.722	39.306	37%	Vide nota (3)
2135	LINHA 5 - LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	5.397	282	282	5%	Vide nota (3)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	109.484	1.282	6.139	6%	Vide nota (3)

Desde 2010, a Cia do Metrô vem implementando a modernização de 98 trens, sendo 51 trens para a Linha 1 - Azul e 47 trens para a Linha 3 - Vermelha. Já foram entregues 94 trens

modernizados. Para 2018, estão previstos 6 trens para a Linha 1 - Azul, sendo: 2 entregues e 4 em modernização na fábrica.

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	10.671	3.106	7.679	72%	8,9% (4)
2134	LINHA 4-AMARELA - Fase II	487.166	29.177	84.046	17%	65,2%
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	442.624	56.027	228.451	52%	95,0%
2289	LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho	389.000	48.146	145.798	37%	87,4%
2282	LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho	777.713	14.294	50.297	6%	54,3%
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	10.000		368	4%	Vide nota (3)
	Total Metrô	2.524.775	218.915	629.346	25%	

(1) Inclui o Decreto N.º 63.085 de 21/12/17 - R\$ 200 milhões de Restos a Pagar Fonte 6 - DREM (Desvinculação de Receitas de Estados e Municípios).

(2) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(3) Item não passível de aferição percentual.

(4) Obras paralisadas.