

R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO ORIGINAL CONFORME LEI 16.646/2018 ^(1)				% de Avanço Físico do Empreendimento até Janeiro (2)
			REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO	ACUMULADO DO ANO ATÉ JANEIRO		
				Realizado	% de Realização	
				(C)	(C / A)	
		(A)	(B)			

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	178.951	9.218	9.218	5%	1 trem entregue
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	7.149	303	303	4%	Vide nota (3)
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	106.620	20.711	20.711	19%	Vide nota (3)
2135	LINHA 5 - LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	5.397		0	0%	Vide nota (3)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	109.484	3.886	3.886	4%	Vide nota (3)

Desde 2010, a Cia do Metrô vem implementando a modernização de 98 trens sendo 51 trens para a Linha 1 - Azul e 47 trens para a Linha 3 Vermelha; já foram entregues 93 trens

modernizados. Para 2018, estão previstos 6 trens para a Linha 1 - Azul, sendo: 1 entregue, 4 em modernização na fábrica e 1 a ser enviado para a fábrica.

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	10.671	3.120	3.120	29%	8,9% (4)
2134	LINHA 4-AMARELA - Fase II	487.166	47.259	47.259	10%	60,3%
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	442.624	145.662	145.662	33%	94,1%
2289	LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho	389.000	80.375	80.375	21%	85,7%
2282	LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho	777.713	34.699	34.699	4%	53,0%
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	10.000		0	0%	Vide nota (3)
	Total Metrô	2.524.775	345.233	345.233	14%	

(1) Inclui o Decreto N.º 63.085 de 21/12/17 - R\$ 200 milhões de Restos a Pagar Fonte 6 - DREM (Desvinculação de Receitas de Estados e Municípios).

(2) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(3) Item não passível de aferição percentual.

(4) Obras paralisadas.