

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2020 (*)  ( A )	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento até Janeiro ( 1 )
			REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO  ( B )	ACUMULADO DO ANO ATÉ JANEIRO		
				Realizado  ( C )	% de Realização  ( C / A )	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	34.914	97	97	0%	Vide nota ( 2 )
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	12.049	42	42	0%	Vide nota ( 2 )
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	6.048	77	77	1%	Vide nota ( 2 )
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	212.304	92.591	92.591	44%	Vide nota ( 2 )

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	346.559	1.602	1.602	0%	8,9%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II	391.204	23.174	23.174	6%	90,3%
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	130.724	5.922	5.922	5%	100,0%
2289	LINHA 15-PRATA - SISTEMA MONOTRILHO	292.292	36.635	36.635	13%	94,4%
2282	LINHA 17-OURO - SISTEMA MONOTRILHO	530.207	6.449	6.449	1%	59,6%
2586	LINHA 19-CELESTE	47.826	16	16	0%	Vide nota ( 2 )
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	2.805	0	0	0%	Vide nota ( 2 )
	<b>Total Metrô</b>	<b>2.006.932</b>	<b>166.605</b>	<b>166.605</b>	<b>8%</b>	

( \*) O Orçamento foi aprovado na Resolução de Diretoria 457/2019 de 21/11/2019 e reflete os valores publicados na Lei 17.244/20, adequados conforme necessidade e acréscimos do Saldo de Caixa.

( 1 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 2 ) Item não passível de aferição percentual.