

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2020 (*) (A)	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento até abril (1)
			REALIZADO NO MÊS DE ABRIL (B)	ACUMULADO DO ANO ATÉ ABRIL		
				Realizado (C)	% de Realização (C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	34.914	540	3.201	9%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	12.049	548	2.908	24%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	6.048	287	1.450	24%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	212.304	2.614	102.111	48%	Vide nota (2)

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	346.559	229	10.905	3%	13,2%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II	391.204	23.133	86.853	22%	92,7%
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	130.724	4.696	20.858	16%	100,0%
2289	LINHA 15-PRATA - SISTEMA MONOTRILHO	292.292	8.301	76.384	26%	94,7%
2282	LINHA 17-OURO - SISTEMA MONOTRILHO	530.207	5.231	24.312	5%	59,8%
2586	LINHA 19-CELESTE	47.826	53	100	0%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	2.805		0	0%	Vide nota (2)
	Total Metrô	2.006.932	45.632	329.082	16%	

(*) O Orçamento foi aprovado na Resolução de Diretoria 457/2019 de 21/11/2019 e reflete os valores publicados na Lei 17.244/20, adequados conforme necessidade e acréscidos do Saldo de Caixa.

(1) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(2) Item não passível de aferição percentual.