

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2020 (*) (A)	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento até junho (1)
			REALIZADO NO MÊS DE JUNHO (B)	ACUMULADO DO ANO ATÉ JUNHO		
				Realizado (C)	% de Realização (C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	34.914	202	3.819	11%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	12.049	127	3.575	30%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	6.048	140	1.636	27%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	212.304	2.055	106.153	50%	Vide nota (2)

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	346.559	33.296	47.984	14%	13,5%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II	391.204	36.411	127.235	33%	89,68% vide nota (3)
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	130.724	12.405	37.431	29%	100,0%
2289	LINHA 15-PRATA - SISTEMA MONOTRILHO	292.292	4.870	104.117	36%	88,37% vide nota (3)
2282	LINHA 17-OURO - SISTEMA MONOTRILHO	530.207	4.225	35.087	7%	64,9%
2586	LINHA 19-CELESTE	47.826	150	310	1%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	2.805		0	0%	Vide nota (2)
	Total Metrô	2.006.932	93.881	467.347	23%	

(*) O Orçamento foi aprovado na Resolução de Diretoria 457/2019 de 21/11/2019 e reflete os valores publicados na Lei 17.244/20, adequados conforme necessidade e acrescidos do Saldo de Caixa.

(1) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(2) Item não passível de aferição percentual.

(3) Linha 4-Amarela Fase 2 - revisão de cálculo com inclusão de escopos não imputados na ferramenta, parte deles concluídos. Apesar de sensível redução geral, a obra teve evolução significativa no mês. Linha 15-Prata - revisão do cálculo com inclusão de escopo dos trechos de via a oeste de Vila Prudente e a Leste de Jardim Colonial e de 10 trens. Apesar de sensível redução geral, a obra teve evolução significativa no mês.