

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2020 (*) (A)	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento até dezembro (1)
			REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO (B)	ACUMULADO DO ANO ATÉ DEZEMBRO		
				Realizado (C)	% de Realização (C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	34.933	24.967	28.919	83%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	6.071	61	3.768	62%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	5.358	105	2.536	47%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	179.211	2.627	117.154	65%	Vide nota (2)

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	272.303	22.347	103.045	38%	14,2%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II	408.045	7.136	251.711	62%	96,8%
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	103.639	7.201	79.721	77%	100,0%
2289	LINHA 15-PRATA - SISTEMA MONOTRILHO	303.951	40.920	276.792	91%	90,5%
2282	LINHA 17-OURO - SISTEMA MONOTRILHO	246.537	91.450	164.878	67%	52,23% (vide nota 3)
2586	LINHA 19-CELESTE	8.442	115	617	7%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	1.759	7	168	10%	Vide nota (2)
	Total Metrô	1.570.249	196.936	1.029.309	66%	

(*) O Orçamento foi revisado e aprovado na Resolução de Diretoria 281/2020 de 23/07/2020, e reflete os valores publicados na Lei 17.244/20, adequados conforme necessidade e acréscidos do Saldo de Caixa.

(1) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(2) Item não passível de aferição percentual.

(3) Houve revisão nas planilhas de acompanhamento da Linha 17.