

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2022 (*) (A)				% de Avanço Físico do Empreendimento (1)
			REALIZADO NO MÊS DE ABRIL (B)	ACUMULADO		
				Realizado (C)	% de Realização (C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	33.362	370	23.382	70%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE	21.468	2	93	0%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA	51.811	150	24.143	47%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	325.543	7.247	44.952	14%	Vide nota (2)
2637	PORTAS DE PLATAFORMA	167.279	0	7.026	4%	Vide nota (2)

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO (VILA PRUDENTE - DUTRA)	1.267.414	10.558	282.865	22%	21,56%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	40.924	274	10.852	27%	99,96%
1483	LINHA 5-LILAS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	53.524	528	15.910	30%	99,77%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	310.250	1.299	126.753	41%	98,77%
2282	LINHA 17-OURO - (JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	1.072.224	5.191	63.676	6%	55,31%
2586	LINHA 19-CELESTE - (TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	118.656	1.494	5.128	4%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	23.700	47	1.233	5%	Vide nota (2)
	Total Metrô	3.486.155	27.162	606.015	17%	

(*) O Orçamento foi revisado e aprovado na Resolução de Diretoria 237/2021 de 08/07/2021, e reflete os valores publicados na Lei 17.498/21, adequados conforme necessidade e acrescidos do Saldo de Caixa.

(1) As informações físicas são base março 2022, conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(2) Item não passível de aferição percentual.