

R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2022 (*) (A)	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento (1)
			REALIZADO NO MÊS DE JUNHO (B)	ACUMULADO		
				Realizado (C)	% de Realização (C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	33.362	379	25.025	75%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE	21.468	112	239	1%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA	51.811	1.133	26.819	52%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	325.543	57.609	104.785	32%	Vide nota (2)
2637	PORTAS DE PLATAFORMA	167.279	0	7.999	5%	Vide nota (2)

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO (VILA PRUDENTE - DUTRA)	1.267.414	86.061	540.325	43%	22,58%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	40.924	5.310	16.639	41%	Vide nota (3)
1483	LINHA 5-LILÁS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	53.524	2.206	18.834	35%	99,08%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	310.250	32.290	183.060	59%	99,05%
2282	LINHA 17-OURO - (JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	1.072.224	15.727	88.218	8%	55,71%
2586	LINHA 19-CELESTE - (TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	118.656	1.150	8.683	7%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	23.700	328	2.460	10%	Vide nota (2)
	Total Metrô	3.486.155	202.306	1.023.085	29%	

(*) O Orçamento foi revisado e aprovado na Resolução de Diretoria 237/2021 de 08/07/2021, e reflete os valores publicados na Lei 17.498/21, adequados conforme necessidade e acrescidos do Saldo de Caixa.

(1) As informações físicas são base maio/2022, conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

O percentual da Linha 2 refere-se ao Trecho Vila Prudente - Penha; Linha 15 ao trecho Vila Prudente - Jardim Colonial; Linha 17 ao Trecho Jardim Aeroporto/Conconhas - Morumbi.

(2) Item não passível de aferição percentual.

(3) O acompanhamento físico está sendo realizado pela Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões da Secretaria dos Transportes Metropolitanos.