

R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2022 (*) (A)	REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO (B)	ACUMULADO		% de Avanço Físico do Empreendimento (1)
				Realizado (C)	% de Realização (C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	59.606	955	26.342	44%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE	11.461	414	658	6%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA	51.794	1.502	28.485	55%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	248.893	23.345	145.037	58%	Vide nota (2)
2637	PORTAS DE PLATAFORMA	81.394	36	21.172	26%	Vide nota (2)

EMPREENDEMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO (VILA PRUDENTE - DUTRA)	1.393.823	208.458	777.020	56%	24,00%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	144.145	2.388	74.330	52%	99,99%
1483	LINHA 5-LILAS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	152.847	2.700	22.487	15%	99,82%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	439.772	28.849	223.823	51%	99,28%
2282	LINHA 17-OURO - (JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	440.536	14.118	113.886	26%	57,18%
2586	LINHA 19-CELESTE - (TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	94.001	5.339	15.287	16%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	21.867	36	2.620	12%	Vide nota (2)
	Total Metrô	3.140.139	288.139	1.451.147	46%	

(*) O Orçamento revisado e aprovado na Resolução do Conselho de Administração N. 021 de 29/07/2022. Esta Revisão tomou por base valores publicados na Lei N. 17.498/21 - LOA, adequados conformem as necessidades, acrescidos do Saldo de Caixa e Dotação Disponível considerando Restos a Pagar de anos anteriores e Créditos Suplementares.

(1) As informações físicas são base julho/2022, conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

O percentual da Linha 2 refere-se ao Trecho Vila Prudente - Penha; Linha 15 ao trecho Vila Prudente - Jardim Colonial; Linha 17 ao Trecho Jardim Aeroporto/Conconhas - Morumbi.

(2) Item não passível de aferição percentual.