

R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2023 (*) (A)	REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO (B)		ACUMULADO		% de Avanço Físico do Empreendimento (1)
			Realizado (C)	% de Realização (C / A)	Realizado	% de Realização	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	24.698	557	557	2%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE	14.290	73	73	1%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA	54.187	5.837	5.837	11%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	325.404	7.849	7.849	2%	Vide nota (2)
2637	PORTAS DE PLATAFORMA	124.745	0	0	0%	Vide nota (2)

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO (VILA PRUDENTE - DUTRA)	2.737.547	223.106	223.106	8%	26,58%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	118.435	953	953	1%	99,99%
1483	LINHA 5-LILAS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	121.971	3.289	3.289	3%	99,82%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	491.682	33.856	33.856	7%	99,98%
2282	LINHA 17-OURO - (JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	1.078.371	47.538	47.538	4%	60,95%
2586	LINHA 19-CELESTE - (TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	252.015	7.516	7.516	3%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	298.067	3.253	3.253	1%	Vide nota (2)
	Total Metrô	5.641.412	333.825	333.825	6%	

(*) O Orçamento contemplam valores adequados com base nos valores publicados na Lei N. 17.614/2022 - Que orça a receita e fixa a despesa do Estado de São Paulo para o exercício 2023.

No montante contemplam Saldo de Caixa a Dotação Disponível, Restos a Pagar de anos anteriores e as necessidades.

(1) As informações físicas são base dezembro/2022, conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

O percentual da Linha 2 refere-se ao Trecho Vila Prudente - Penha; Linha 15 ao trecho Vila Prudente - Jardim Colonial; Linha 17 ao Trecho Jardim Aeroporto/Conchas - Morumbi.

(2) Item não passível de aferição percentual.