

R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2023 (*) (A)	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento (1)
			REALIZADO NO MÊS DE MARÇO (B)	ACUMULADO		
				Realizado (C)	% de Realização (C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	24.698	368	928	4%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE	14.290	12	88	1%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA	54.187	3.070	9.482	17%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	325.404	10.454	20.174	6%	Vide nota (2)
2637	PORTAS DE PLATAFORMA	124.745	0	25	0%	Vide nota (2)

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO (VILA PRUDENTE - DUTRA)	2.737.547	201.943	446.905	16%	27,41%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	118.435	1.540	36.095	30%	99,99%
1483	LINHA 5-LILAS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	121.971	4.493	7.902	6%	99,80%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	491.682	57.207	94.571	19%	13,55%
2282	LINHA 17-OURO - (JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	1.078.371	16.318	66.180	6%	60,95%
2586	LINHA 19-CELESTE - (TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	252.015	6.214	14.199	6%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	298.067	261	3.673	1%	Vide nota (2)
	Total Metrô	5.641.412	301.879	700.222	12%	

(*) O Orçamento contemplam valores adequados com base nos valores publicados na Lei N. 17.614/2022 - Que orça a receita e fixa a despesa do Estado de São Paulo para o exercício 2023.

No montante contemplam Saldo de Caixa a Dotação Disponível, Restos a Pagar de anos anteriores e as necessidades.

(1) As informações físicas são base janeiro/2023, conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

O percentual da Linha 2 refere-se ao Trecho Vila Prudente - Penha; Linha 15 ao trecho Vila Prudente - Ipiranga e Jardim Colonial - Jacú Pessego; Linha 17 ao Trecho Jardim Aeroporto/Conchas - Morumbi.

(2) Item não passível de aferição percentual.