

R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2023 (*) (A)	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento (1)
			REALIZADO NO MÊS DE ABRIL (B)	ACUMULADO - 2023		
				Realizado (C)	% de Realização (C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	24.698	126	1.054	4%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE	14.290	38	126	1%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA	54.187	346	9.828	18%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	325.404	11.336	31.510	10%	Vide nota (2)
2637	PORTAS DE PLATAFORMA	124.745	7.144	7.169	6%	Vide nota (2)

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO (VILA PRUDENTE - DUTRA)	2.737.547	12.136	459.041	17%	27,83%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	118.435	428	36.523	31%	99,99%
1483	LINHA 5-LILAS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	121.971	1.074	8.976	7%	99,80%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	491.682	10.622	105.193	21%	14,10%
2282	LINHA 17-OURO - (JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	1.078.371	1.647	67.827	6%	61,13%
2586	LINHA 19-CELESTE - (TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	252.015	2.529	16.728	7%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	298.067	25	3.698	1%	Vide nota (2)
	Total Metrô	5.641.412	47.452	747.674	13%	

(*) O Orçamento contemplam valores adequados com base nos valores publicados na Lei N. 17.614/2022 - Que orça a receita e fixa a despesa do Estado de São Paulo para o exercício 2023.

No montante contemplam Saldo de Caixa a Dotação Disponível, Restos a Pagar de anos anteriores e as necessidades.

(1) As informações físicas são base março/2023, conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

O percentual da Linha 2 refere-se ao Trecho Vila Prudente - Penha; Linha 15 ao trecho Vila Prudente - Ipiranga e Jardim Colonial - Jacú Pessego; Linha 17 ao Trecho Jardim Aeroporto/Conconhas - Morumbi.

(2) Item não passível de aferição percentual.