

R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2023 (*) (A)	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento (1)
			REALIZADO NO MÊS DE JUNHO (B)	ACUMULADO		
				Realizado (C)	% de Realização (C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	24.698	434	2.015	8%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE	14.290	9.033	9.332	65%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA	54.187	3.335	18.765	35%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	325.404	22.521	76.132	23%	Vide nota (2)
2637	PORTAS DE PLATAFORMA	124.745	11.557	28.921	23%	4 Fachadas de Portas (3)

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO (VILA PRUDENTE - DUTRA)	2.737.547	144.887	814.489	30%	28,68%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	118.435	3.680	44.071	37%	99,99%
1483	LINHA 5-LILAS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	121.971	8	9.824	8%	99,83%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	491.682	14.020	144.155	29%	15,22%
2282	LINHA 17-OURO - (JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	1.078.371	10.730	83.017	8%	61,20%
2586	LINHA 19-CELESTE - (TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	252.015	3.818	27.682	11%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	298.067	246	4.803	2%	Vide nota (2)
Total Metrô		5.641.412	224.269	1.263.207	22%	

(*) O Orçamento contemplam valores adequados com base nos valores publicados na Lei N. 17.614/2022 - Que orça a receita e fixa a despesa do Estado de São Paulo para o exercício 2023.

No montante contemplam Saldo de Caixa a Dotação Disponível, Restos a Pagar de anos anteriores e as necessidades.

(1) As informações físicas são base maio/2023, conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

O percentual da Linha 2 refere-se ao Trecho Vila Prudente - Penha; Linha 15 ao trecho Vila Prudente - Ipiranga e Iguatemi - Jacu Pêssego; Linha 17 ao Trecho 1 Washignton Luis / Aeroporto de Conconhas - Morumbi.

(2) Item não passível de aferição percentual.

(3) Previsão de instalação conforme publicado na Lei N. 17.614/2022 - LOA - 2023 - (38 Fachadas de Portas de Plataforma, instaladas e comissionadas).