

# RELATÓRIO DE EMPREENDIMENTOS

ABRIL | 2024



Secretaria dos  
Transportes Metropolitanos



SÃO PAULO  
GOVERNO DO ESTADO

# EMPREENDIMENTOS EM IMPLEMENTAÇÃO

## OBRAS EM ANDAMENTO



# | LINHA 2-VERDE | METRÔ |

## Implantação do Empreendimento Trecho Vila Prudente (exclusive) – Penha



**8,0 km**

Extensão Operacional



**8,3 km**

Extensão de Implantação




**8**

Estações

### LINHA 2-VERDE | TRECHO VILA PRUDENTE (EXCLUSIVE) – PENHA

○ EM OPERAÇÃO   ○ EM OBRA



## TRECHO VILA PRUDENTE (EXCLUSIVE) – PENHA

### Benefícios

A implantação atende aos bairros entre Vila Invernada, Jardim Anália Franco, Vila Formosa, Vila Carrão, Vila Manchester, Aricanduva e Penha e tem o objetivo de distribuir a concentração de passageiros das Linhas 3-Vermelha do Metrô e 11-Coral da CPTM.

O trecho contará com estruturas de integração entre os vários tipos de transporte. Essa iniciativa visa facilitar o uso de diferentes modos.

O trecho Estação Vila Prudente a Estação Penha proporcionará uma rota mais rápida e com menos transferências para os passageiros que vão da zona leste de São Paulo para as região central, região oeste e região sul da cidade. Esse novo caminho irá diminuir o fluxo de passageiros das linhas 1-Azul e 3-Vermelha, principalmente nas estações Luz, Sé e Paraíso.

### Tecnologias

- ☒ Operação automatizada de trens;
- ☒ Aquisição de novos trens;
- ☒ Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, que permite a redução nos intervalos entre os trens;
- ☒ Portas de plataforma que se abrirão somente no embarque e desembarque aumentando a segurança dos passageiros;
- ☒ Amortecedores na construção da via de passagem dos trens para atenuar as vibrações e ruídos;
- ☒ Trens equipados com câmeras em seu interior, sistema de gravação de imagens e ar refrigerado.

### Reduções

- ☒ Poluentes atmosféricos: 297 de toneladas por ano;
- ☒ Gases de efeito estufa: 34.260 de toneladas por ano;
- ☒ Consumo de combustível: 15,6 milhões de litros por ano.

Simulação Metrô – Janeiro de 2024

**Túnel de Via no Poço de Ventilação/Saída de Emergência Falchi Gianini**



Escavação do túnel de via.

**Estação Orfanato**



Estruturas de concreto das salas técnicas

**Ventilação/Saída de Emergência Madrid**



Revestimento secundário do poço e do túnel de ligação.

**Estação Santa Clara**



Estruturas de concreto das salas técnicas.

**Ventilação/Saída de Emergência Cestari**



Escavação dos túneis direcionais para a tuneladora.

**Túnel de Transição Poço Capitão**



Escavação do túnel de transição.

**Estação Anália Franco**




Escavação e estruturas de concreto do corpo da estação.

**Ventilação/Saída de Emergência Coxim**



Escavação do túnel singelo.

**Estação Vila Formosa**



Estroncas para escavação da vala do corpo da estação.

**Complexo Rapadura**



Escavação do túnel singelo.

**Estação Santa Isabel**




Escavação dos túneis do corpo da estação.

**Ventilação/Saída de Emergência João Prioste**



Vista geral do Poço.

**Estação Guilherme Giorgi**




Revestimento secundário e estruturas de concreto do corpo da estação.

**Ventilação/Saída de Emergência Júlio Colaço**



Vista geral do Poço.

**Estação Aricanduva**




Escavação e estruturas de concreto dos poços do corpo da estação.

**Ventilação/Saída de Emergência Soares Neiva**




Vista geral do Poço.

**Estação Penha**



Estruturas de concreto do corpo da estação do Metrô.

**Vala Penha**



Revestimento secundário da vala.

# | LINHA 15-PRATA | MONOTRILHO |

## Implantação do Empreendimento Trecho Ipiranga – Jacu-Pêssego



**19,1 km**  
Extensão Operacional



**21,1 km**  
Extensão de Implantação




**14**  
Estações



**2**  
Pátios

### LINHA 15-PRATA | TRECHO IPIRANGA – JACU-PÊSSEGO

○ EM OPERAÇÃO ○ EM OBRA



## TRECHO VILA PRUDENTE – JARDIM COLONIAL (em implantação)

### Benefícios

A implantação possibilitará a conexão de bairros populosos, como São Mateus à região central da cidade de São Paulo por meio das novas integrações.

O sistema monotrilho reduz as desapropriações por estar em via elevada com suas vigas nos canteiros de avenidas. A implantação do sistema necessita de uma área menor para os acessos às estações.

O sistema é amigável ao meio ambiente, possui estruturas leves e delgadas, não emite gases por utilizar tração elétrica e emite baixo nível de ruído por utilizar pneus.

### Tecnologias

- ◆ Operação automatizada de trens;
- ◆ Passagem livre entre os carros;
- ◆ Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, que permite a redução nos intervalos entre os trens;
- ◆ Portas de plataforma que se abrirão no embarque e desembarque aumentando a segurança dos passageiros;
- ◆ Trens equipados com câmeras em seu interior, sistema de gravação de imagens e ar refrigerado

### Reduções


- ◆ Poluentes atmosféricos: 182 toneladas por ano;
- ◆ Gases de efeito estufa: 20.806 toneladas por ano;
- ◆ Consumo de combustível: 9,49 milhões de litros por ano;
- ◆ Diminuição de 34 minutos no tempo de viagem entre São Mateus até a Região Central.

Simulação Metrô – Janeiro de 2024


**Estação Boa Esperança****Estação Jacu-Pêssego**

Obra Civil – Em execução as estacas raízes do Acesso Sul e Edifício Técnico

Obra Civil – Em execução o arrasamento dos estâncias para execução dos blocos de fundação do Corpo da Estação.

**Pátio Ragueb Chohfi**


Obra Civil – montagem do cimbramento para execução dos track switches do Pátio.

**Estação Ipiranga**

Obra Civil – execução do lava-rodas.

**Trecho de Via – Jd. Colonial (exclusive) – Jacu-Pêssego**

Obra Civil – Execução do lançamento das vigas-guia da via elevada.

**Trecho de Via – Vila Prudente (exclusive) – Ipiranga**


Obra Civil – Remoção de trilhos e dormentes enterrados na área da via elevada.

**Material Rodante**

Montagem e testes do trem S29 na China.

# | LINHA 17-OURO | MONOTRILHO |

Implantação do Empreendimento  
Trecho I - Aeroporto de Congonhas/ Washington Luís - Morumbi



## LINHA 17 - OURO

### TRECHO 1 - AEROPORTO DE CONGONHAS/ WASHINGTON LUÍS - MORUMBI

#### Benefícios

A implantação do trecho ligará o Aeroporto de Congonhas às Linha 4-Amarela da ViaQuatro, Linha 5-Lilás da ViaMobilidade e a Linha 9-Esmeralda da ViaMobilidade. O trecho irá atender também à comunidade de Paraisópolis.

A implantação do trecho contribui para a redução do transporte individual e proporcionará uma rota mais rápida e um caminho alternativo.

O método construtivo do monotrilho reduz as desapropriações por ficar elevado e suas colunas estarem no canteiro central das avenidas.

A previsão de demanda de passageiros indica uma linha não pendular, ou seja, o fluxo de passageiros será constante nos dois sentidos.

#### Tecnologias

- ❖ Operação automatizada de trens;
- ❖ Sistema Monotrilho, tecnologia pioneira no Brasil, circulará em via elevada;
- ❖ Sistema de sinalização e controle tipo CBTC, que permite a redução nos intervalos entre os trens;
- ❖ Portas de plataforma que se abrirão somente no embarque e desembarque aumentando a segurança dos passageiros;
- ❖ Trens equipados com câmeras em seu interior, sistema de gravação de imagens e ar refrigerado.

#### Reduções

- ❖ Redução de emissão de poluentes: 226 toneladas ao ano;
- ❖ Redução de gases de efeito estufa: 25.711 toneladas ao ano;
- ❖ Redução do consumo de combustível: 11,7 milhões de litros por ano.

Simulação Metrô – Janeiro de 2024

**Trecho de via**

Vias do Monotrilho/Sistemas – instalação dos trilhos de captação de energia.

**Estação Washington Luís**

Obra Civil – em andamento a instalação da estrutura metálica da cobertura da plataforma.

**Estação Aeroporto de Congonhas**

Sistemas – em andamento a instalação do bandejamento no Acesso 02.

**Estação Brooklin Paulista**

Obra Civil – em andamento o acabamento do Edifício Técnico Operacional

**Estação Vereador José Diniz**

Obra Civil – em andamento requadro das caixas de passagem.

**Estação Campo Belo**


Obra Civil – em andamento acabamento do Acesso 01.

**Estação Vila Cordeiro**

Sistemas – em andamento a instalação do bandejamento na Sala de Equipamentos Eletrônicos.

**Estação Chucri Zaidan**

Obra Civil – em andamento a instalação das telhas planas do mezanino.

**Estação Morumbi**

Sistemas – instalação do bandejamento.

**Pátio Água Espraiada**

Sistemas – instalação dos trilhos das pontes rolantes do Bloco A.


# **| MODERNIZAÇÕES |** **| METRÔ |**

## **SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES**

**| LINHA 1-AZUL | | LINHA 2-VERDE | | LINHA 3-VERMELHA |**



Lançamento de cabos do CBTC



Gabinete de terminação de cabos

## Benefícios

Possibilitar a inserção de mais trens nas linhas 1, 2 e 3 de forma a reduzir o intervalo entre trens para proporcionar mais conforto aos usuários e aumentar a oferta de lugares;

Aumentar a velocidade média dos trens nas linhas, reduzindo o tempo de viagem;

Reducir a energia consumida pelos trens em função de controle mais efetivo de sua movimentação;

Os sistemas de telecomunicações viabilizarão comunicações audiovisuais precisas em tempo real de forma que qualquer anomalia, emergência ou avisos institucionais poderão ser difundidos imediatamente aos usuários e funcionários, além de maior eficiência e segurança nas comunicações de dados para todos os sistemas.

## Características do Contrato

- Implantação da Sinalização com a tecnologia CBTC (*Communication Based Train Control*);
- Implantação do Sistema de transmissão digital utilizando fibras ópticas;
- Implantação do Sistema de Transmissão em tempo real de imagens das câmeras internas do trem para o CCO e das estações para o trem;
- Implantação de Painéis Multimídia para informar as horas e as mensagens operacionais e institucionais.

## Implantação

O contrato com a Alstom, referente à modernização dos Sistemas de Telecomunicações e Sinalização das Linhas 1, 2 e 3 foi retomado em 11/02/2016, em um acordo homologado no Juízo Arbitral.

A situação atual nas linhas 1, 2 e 3 é:

### Linha 1-Azul:

Iniciada a operação comercial do CBTC em Novembro/2022.

Retirada de pendências em andamento.

### Linha 2-Verde:

Operação comercial da versão definitiva do CBTC e da Porta de Plataforma da Estação Vila Madalena ocorrida em 02/03/2020.

### Linha 3-Vermelha:

Testes do sistema em execução.

# **| MODERNIZAÇÕES | | METRÔ |**

## **IMPLEMENTAÇÃO DE PORTAS PLATAFORMA | PSD'S |**

**| LINHA 1-AZUL | | LINHA 2-VERDE | | LINHA 3-VERMELHA | | LINHA 15-PRATA |**

## IMPLEMENTAÇÃO DE PORTAS PLATAFORMA | PSD |

### CROQUI DE IMPLEMENTAÇÃO DAS PORTAS L1, L2, L3 E L15


#### PORTAS PLATAFORMA | PSD

● EM PLANEJAMENTO ● PROJETO | FABRICAÇÃO ● INSTALAÇÃO | COMISSIONAMENTO ● EM OPERAÇÃO


##### LINHA 1-AZUL



##### LINHA 2-VERDE




##### LINHA 3-VERMELHA




##### LINHA 15-PRATA



**LINHA 3-VERMELHA****Estação Penha**

Fachadas das portas de plataforma | Instaladas 2/2 fachadas. (em testes)

**Estação Carrão**

Fachadas das portas de plataforma | Instaladas 2/2 fachadas. (em testes)

**Estação Guilhermina-Esperança**

Fachadas das portas de plataforma | Instaladas 2/2 fachadas. (em testes)

**Estação Patriarca-Vila Ré**


Fachada das portas de plataforma | Em instalação e testes

**Estação Artur Alvim**

Fachada das portas de plataforma | Em instalação e testes

**Estação Itaquera**

Fachadas das portas de plataforma | Instaladas 4/4 fachadas. (em testes)

**LINHA 3-VERMELHA****Estação Barra Funda**

Fachadas das portas de plataforma | Instaladas 4/4 fachadas. (em testes)



METRÔ  
DE SÃO PAULO

Secretaria dos  
**Transportes Metropolitanos**



**SÃO PAULO**  
GOVERNO DO ESTADO