



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2026 - REVISADO (*) (A)	REALIZADO ACUMULADO		
			REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO (B)	Realizado	% de Realização
				(C)	(C / A)

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	160.959	7.022	81.255	50%
2132	LINHA 2 - VERDE	19.572	8	1.259	6%
2133	LINHA 3 - VERMELHA	70.128	21	11.805	17%
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	194.595	10.111	86.118	44%
2637	PORTAS DE PLATAFORMA	98.707	0	18.098	18%

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO (VILA PRUDENTE - DUTRA)	2.763.081	89.619	1.283.904	46%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	43.075	2.679	24.138	56%
1483	LINHA 5-LILÁS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	287.345	196	8.573	3%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	1.066.005	17.090	398.284	37%
2282	LINHA 17-OURO - (JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	996.573	74.786	702.716	71%
2586	LINHA 19-CELESTE - (TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	23.572	88	1.382	6%
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	203.062	5.664	60.905	30%
2722	INOVAÇÃO	1.000			
	Total Metrô	5.927.674	207.283	2.678.436	45%

(*) A Revisão Orçamentária de 2026 foi aprovada em Reunião de Diretoria e pelo Conselho de Administração, por meio dos seguintes documentos: Resoluções de Diretoria nº 266 no dia 29/07/27; nº 284 no dia 22/07/26 e Resolução do Conselho de Administração nº 023 no dia 29/07/2026.

Foi aprovada a Lei Orçamentária Anual - LOA para o ano 2026 no valor de R\$ 5.486.555 mil, em seguida foi concedido pelo Governo do Estado a Dotação de Restos a Pagar de exercícios anteriores. Fonte 1 - GESP no valor de R\$ 441.119 mil. Desta forma o valor Orçamentário total passou para o montante de R\$ 5.927.674 mil. Logo após a publicação do Decreto Nº 70.333 de 12 de janeiro de 2026, de Execução Orçamentária para o exercício de 2026, ocorreram contingências nos valores da Fonte 1 - GESP em 50% equivalente ao montante de R\$ 2.150.577 mil. Ao longo do exercício, na medida que a Companhia necessitar desses recursos, será solicitado ao Estado a liberação da contingência.