

R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2025 - REVISADO (*)	R\$ (MIL)		
			REALIZADO NO MÊS DE JUNHO	REALIZADO ACUMULADO	
				Realizado	% de Realização
( A )			( B )	( C )	( C / A )

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	222.994	11.179	68.869	31%
2132	LINHA 2 - VERDE	5.441	1.153	5.690	105%
2133	LINHA 3 - VERMELHA	10.130	177	2.242	22%
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	94.508	13.564	75.594	80%
2637	PORTAS DE PLATAFORMA	108.977	14.050	28.943	27%

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO ( VILA PRUDENTE - DUTRA)	2.095.622	156.394	788.378	38%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	82.994	1.723	15.047	18%
1483	LINHA 5-LILAS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	36.497	680	2.923	8%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	681.651	54.235	321.452	47%
2282	LINHA 17-OURO - ( JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	1.622.325	76.885	473.519	29%
2586	LINHA 19-CELESTE - ( TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	15.836	0	139	1%
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	90.977	5.092	26.246	29%
2722	INOVAÇÃO	1			
	Total Metrô	5.067.953	335.131	1.809.042	36%

(\*) A Revisão Orçamentária de 2025 foi aprovada em Reunião de Diretoria e pelo Conselho de Administração, por meio dos seguintes documentos: Resolução de Diretoria nº 388 no dia 21/11/24 e Resolução do Conselho de Administração nº 036 no dia 28/11/2024

Foi aprovada a Lei Orçamentária Anual - LOA para o ano 2025 no valor de R\$ 4.886.165 mil, em seguida foi concedido pelo Governo do Estado a Dotação de Restos a Pagar de exercícios anteriores. Fonte 1 - GESP no valor de R\$ 181.788 mil. Desta forma o valor Orçamentário total passou para o montante de R\$ 5.067.953 mil. Logo após a publicação do Decreto Nº 69.319 de 22 de janeiro de 2025, de Execução Orçamentária para o exercício de 2025, ocorreram contingências nos valores da Fonte 1 - GESP em 60% equivalente ao montante de R\$ 1.675.557,8 mil. Ao longo do exercício, na medida que a Companhia necessitar desses recursos, será solicitado ao Estado a liberação da contingência.