



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2025 - REVISADO (*)			
			REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO	REALIZADO ACUMULADO	
				Realizado	% de Realização
		(A)	(B)	(C)	(C / A)

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	222.994	8.271	132.847	60%
2132	LINHA 2 - VERDE	5.441	734	10.131	186%
2133	LINHA 3 - VERMELHA	10.130	2.603	5.191	51%
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	94.508	16.148	150.853	160%
2637	PORTAS DE PLATAFORMA	108.977	19.662	64.165	59%

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO (VILA PRUDENTE - DUTRA)	2.095.622	213.857	1.883.506	90%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	82.994	6.339	42.167	51%
1483	LINHA 5-LILAS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	36.497	139	4.879	13%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	681.651	409.156	1.294.329	190%
2282	LINHA 17-OURO - (JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	1.622.325	264.707	1.148.301	71%
2586	LINHA 19-CELESTE - (TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	15.836	14.924	15.941	101%
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	90.977	20.305	103.662	114%
2722	INOVAÇÃO	1			
Total Metrô		5.067.953	976.845	4.855.973	96%

Foi aprovada a Lei Orçamentária Anual - LOA para o ano 2025 no valor de R\$ 4.886.165 mil, em seguida foi concedido pelo Governo do Estado a Dotação de Restos a Pagar de exercícios anteriores Fonte 1 - GESP no valor de R\$ 181.788 mil. Desta forma o valor Orçamentário total passou para o montante de R\$ 5.067.953 mil.