

R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2020 (*) (A)	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento até novembro (1)
			REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO (B)	ACUMULADO DO ANO ATÉ NOVEMBRO		
				Realizado (C)	% de Realização (C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	34.933	83	3.952	11%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	6.071	76	3.707	61%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	5.358	644	2.431	45%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	179.211	1.929	114.527	64%	Vide nota (2)

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	272.303	12.510	80.698	30%	14,5%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II	408.045	30.108	244.575	60%	96,1%
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	103.639	14.066	72.520	70%	100,0%
2289	LINHA 15-PRATA - SISTEMA MONOTRILHO	303.951	34.334	235.872	78%	90,1%
2282	LINHA 17-OURO - SISTEMA MONOTRILHO	246.537	8.665	73.428	30%	53,23% (vide nota 3)
2586	LINHA 19-CELESTE	8.442	121	502	6%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	1.759	147	161	9%	Vide nota (2)
	Total Metrô	1.570.249	102.683	832.373	53%	

(*) O Orçamento foi revisado e aprovado na Resolução de Diretoria 281/2020 de 23/07/2020, e reflete os valores publicados na Lei 17.244/20, adequados conforme necessidade e acrescidos do Saldo de Caixa.

(1) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(2) Item não passível de aferição percentual.

(3) Houve revisão nas planilhas de acompanhamento da Linha 17.