

R\$ (MIL)						
AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO ORIGINAL CONFORME LEI 16.646/2018 ^(1)				% de Avanço Físico do Empreendimento até Agosto (2)
			REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO	ACUMULADO DO ANO ATÉ AGOSTO		
				Realizado	% de Realização	
		(A)	(B)	(C)	(C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	123.980	8.381	88.535	71%	6 trens entregues
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	4.766	1.205	6.496	136%	Vide nota (3)
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	99.782	1.478	47.602	48%	Vide nota (3)
2135	LINHA 5 - LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	3.508	128	618	18%	Vide nota (3)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	71.165	5.520	17.888	25%	Vide nota (3)

Desde 2010, a Cia do Metrô vem implementando a modernização de 98 trens, sendo 51 trens para a Linha 1 - Azul e 47 trens para a Linha 3 - Vermelha. Já foram entregues 98 trens

modernizados. Para 2018, foram previstas modernizações de 6 trens da Linha 1 - Azul. A última ocorreu no mês de agosto.

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	7.112	222	12.150	171%	8,9% (4)
2134	LINHA 4-AMARELA - Fase II	466.808	37.076	201.471	43%	70,2%
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	426.352	55.591	501.784	118%	96,9%
2289	LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho	343.850	29.734	371.696	108%	89,4%
2282	LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho	736.000	18.410	159.563	22%	56,7%
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	6.500		368	6%	Vide nota (3)
	Total Metrô	2.289.823	157.745	1.408.171	61%	

(1) Inclui o Decreto N.º 63.085 de 21/12/17 - R\$ 200 milhões de Restos a Pagar Fonte 6 - DREM (Desvinculação de Receitas de Estados e Municípios).

(2) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(3) Item não passível de aferição percentual.

(4) Obras paralisadas.