

R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2020 (*) (A)	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento até outubro (1)
			REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO (B)	ACUMULADO DO ANO ATÉ OUTUBRO		
				Realizado (C)	% de Realização (C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	34.933	18	3.869	11%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	6.071	13	3.631	60%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	5.358	15	1.787	33%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	179.211	614	112.598	63%	Vide nota (2)

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	272.303	7.900	68.188	25%	13,9%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II	408.045	21.126	214.467	53%	93,5%
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	103.639	7.864	58.454	56%	100,0%
2289	LINHA 15-PRATA - SISTEMA MONOTRILHO	303.951	58.268	201.538	66%	89,21%
2282	LINHA 17-OURO - SISTEMA MONOTRILHO	246.537	9.655	64.763	26%	52,99% (vide nota 3)
2586	LINHA 19-CELESTE	8.442	3	381	5%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	1.759		14	1%	Vide nota (2)
	Total Metrô	1.570.249	105.476	729.690	46%	

(*) O Orçamento foi revisado e aprovado na Resolução de Diretoria 281/2020 de 23/07/2020, e reflete os valores publicados na Lei 17.244/20, adequados conforme necessidade e acrescidos do Saldo de Caixa.

(1) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(2) Item não passível de aferição percentual.

(3) Houve revisão nas planilhas de acompanhamento da Linha 17.