

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2020 (*) (A)	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento até Fevereiro (1)
			REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO (B)	ACUMULADO DO ANO ATÉ FEVEREIRO		
				Realizado (C)	% de Realização (C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	34.914	1.603	1.700	5%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	12.049	1.514	1.556	13%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	6.048	470	547	9%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	212.304	5.217	97.808	46%	Vide nota (2)

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	346.559	5.720	7.322	2%	8,9%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II	391.204	2.611	25.785	7%	91,0%
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	130.724	3.300	9.222	7%	100,0%
2289	LINHA 15-PRATA - SISTEMA MONOTRILHO	292.292	6.660	43.295	15%	94,5%
2282	LINHA 17-OURO - SISTEMA MONOTRILHO	530.207	6.482	12.931	2%	59,6%
2586	LINHA 19-CELESTE	47.826	22	38	0%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	2.805		0	0%	Vide nota (2)
	Total Metrô	2.006.932	33.599	200.204	10%	

(*) O Orçamento foi aprovado na Resolução de Diretoria 457/2019 de 21/11/2019 e reflete os valores publicados na Lei 17.244/20, adequados conforme necessidade e acréscimos do Saldo de Caixa.

(1) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(2) Item não passível de aferição percentual.