

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2020 (*) (A)	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento até Março (1)
			REALIZADO NO MÊS DE MARÇO (B)	ACUMULADO DO ANO ATÉ MARÇO		
				Realizado (C)	% de Realização (C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	34.914	961	2.661	8%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	12.049	804	2.360	20%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	6.048	616	1.163	19%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	212.304	1.689	99.497	47%	Vide nota (2)

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	346.559	3.354	10.676	3%	13,2%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II	391.204	37.935	63.720	16%	91,5%
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	130.724	6.940	16.162	12%	100,0%
2289	LINHA 15-PRATA - SISTEMA MONOTRILHO	292.292	24.788	68.083	23%	94,7%
2282	LINHA 17-OURO - SISTEMA MONOTRILHO	530.207	6.150	19.081	4%	59,8%
2586	LINHA 19-CELESTE	47.826	9	47	0%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	2.805		0	0%	Vide nota (2)
	Total Metrô	2.006.932	83.246	283.450	14%	

(*) O Orçamento foi aprovado na Resolução de Diretoria 457/2019 de 21/11/2019 e reflete os valores publicados na Lei 17.244/20, adequados conforme necessidade e acréscidos do Saldo de Caixa.

(1) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(2) Item não passível de aferição percentual.