

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2020 (*) (A)	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento até maio (1)
			REALIZADO NO MÊS DE MAIO (B)	ACUMULADO DO ANO ATÉ MAIO		
				Realizado (C)	% de Realização (C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	34.914	416	3.617	10%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	12.049	540	3.448	29%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	6.048	46	1.496	25%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	212.304	1.987	104.098	49%	Vide nota (2)

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	346.559	3.783	14.688	4%	13,4%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II	391.204	3.971	90.824	23%	92,7%
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	130.724	4.168	25.026	19%	100,0%
2289	LINHA 15-PRATA - SISTEMA MONOTRILHO	292.292	22.863	99.247	34%	94,8%
2282	LINHA 17-OURO - SISTEMA MONOTRILHO	530.207	6.550	30.862	6%	59,9%
2586	LINHA 19-CELESTE	47.826	60	160	0%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	2.805	0	0	0%	Vide nota (2)
	Total Metrô	2.006.932	44.384	373.466	19%	

(*) O Orçamento foi aprovado na Resolução de Diretoria 457/2019 de 21/11/2019 e reflete os valores publicados na Lei 17.244/20, adequados conforme necessidade e acréscimos do Saldo de Caixa.

(1) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(2) Item não passível de aferição percentual.