

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2021 (*) (A)	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento até fevereiro (1)
			REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO (B)	ACUMULADO DO ANO ATÉ FEVEREIRO		
				Realizado (C)	% de Realização (C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	17.790	5.610	5.909	33%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE	4.441	143	147	3%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA	19.368	146	271	1%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	180.918	71.524	92.467	51%	Vide nota (2)

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO (VILA PRUDENTE - DUTRA)	395.938	14.788	15.870	4%	14,5%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	112.463	19.771	31.281	28%	99,1%
1483	LINHA 5-LILÁS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	92.197	1.939	3.406	4%	100,0%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	333.557	20.200	26.248	8%	90,8%
2282	LINHA 17-OURO - (JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	603.885	1.678	3.308	1%	53,2%
2586	LINHA 19-CELESTE - (TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	44.718	105	112	0%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	16.877	8	176	1%	Vide nota (2)
	Total Metrô	1.822.152	135.912	179.195	10%	

Obs.: Os percentuais de avanço físico da Linha 15 - Prata e da Linha 17 - Ouro, em vermelho, referem-se ao mês de janeiro/2021, os demais estão atualizados até fevereiro/2021.

(*) O Orçamento foi revisado e aprovado na Resolução de Diretoria 31/2021 de 11/02/2021, e reflete os valores publicados na Lei 17.309/20, adequados conforme necessidade e acrescidos do Saldo de Caixa.

(1) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(2) Item não passível de aferição percentual.