

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2021 (*) (A)	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento até março (1)
			REALIZADO NO MÊS DE MARÇO (B)	ACUMULADO DO ANO ATÉ MARÇO		
				Realizado (C)	% de Realização (C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	17.790	507	6.416	36%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE	4.441	142	289	7%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA	19.368	185	456	2%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	180.918	737	93.204	52%	Vide nota (2)

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO (VILA PRUDENTE - DUTRA)	395.938	20.895	36.765	9%	14,7%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	112.463	15.372	46.653	41%	98,4%
1483	LINHA 5-LILÁS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	92.197	3.798	7.204	8%	100,0%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	333.557	33.925	60.173	18%	91,5%
2282	LINHA 17-OURO - (JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	603.885	4.849	8.157	1%	53,2%
2586	LINHA 19-CELESTE - (TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	44.718	107	219	0%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	16.877		176	1%	Vide nota (2)
	Total Metrô	1.822.152	80.517	259.712	14%	

(*) O Orçamento foi revisado e aprovado na Resolução de Diretoria 31/2021 de 11/02/2021, e reflete os valores publicados na Lei 17.309/20, adequados conforme necessidade e acréscimos do Saldo de Caixa.

(1) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(2) Item não passível de aferição percentual.