

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2021 (*) (A)	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento até abril (1)
			REALIZADO NO MÊS DE ABRIL (B)	ACUMULADO DO ANO ATÉ ABRIL		
				Realizado (C)	% de Realização (C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	17.790	407	6.823	38%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE	4.441	83	372	8%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA	19.368	219	675	3%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	180.918	3.806	97.010	54%	Vide nota (2)

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO (VILA PRUDENTE - DUTRA)	395.938	18.738	55.503	14%	14,9%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	112.463	9.478	56.131	50%	98,7%
1483	LINHA 5-LILÁS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	92.197	8.116	15.320	17%	100,0%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	333.557	22.850	83.023	25%	91,5%
2282	LINHA 17-OURO - (JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	603.885	27.186	35.343	6%	53,1%
2586	LINHA 19-CELESTE - (TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	44.718	138	357	1%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	16.877		176	1%	Vide nota (2)
	Total Metrô	1.822.152	91.021	350.733	19%	

Obs.: O percentual de avanço físico da Linha 15 - Prata, em vermelho, refere-se ao mês de março/2021, os demais estão atualizados até abril/2021.

(*) O Orçamento foi revisado e aprovado na Resolução de Diretoria 31/2021 de 11/02/2021, e reflete os valores publicados na Lei 17.309/20, adequados conforme necessidade e acrescidos do Saldo de Caixa.

(1) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(2) Item não passível de aferição percentual.