

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2021 (*) (A)	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento até maio (1)
			REALIZADO NO MÊS DE MAIO (B)	ACUMULADO DO ANO ATÉ MAIO		
				Realizado (C)	% de Realização (C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	17.790	430	7.253	41%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE	4.441	220	592	13%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA	19.368	165	840	4%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	180.918	2.264	99.274	55%	Vide nota (2)

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO (VILA PRUDENTE - DUTRA)	395.938	23.649	79.152	20%	15,2%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	112.463	11.015	67.146	60%	98,9%
1483	LINHA 5-LILÁS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	92.197	42.487	57.807	63%	100,0%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	333.557	27.746	110.769	33%	96,4%
2282	LINHA 17-OURO - (JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	603.885	5.918	41.261	7%	53,1%
2586	LINHA 19-CELESTE - (TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	44.718	127	484	1%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	16.877	27	203	1%	Vide nota (2)
	Total Metrô	1.822.152	114.049	464.782	26%	

(*) O Orçamento foi revisado e aprovado na Resolução de Diretoria 31/2021 de 11/02/2021, e reflete os valores publicados na Lei 17.309/20, adequados conforme necessidade e acréscimos do Saldo de Caixa.

(1) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(2) Item não passível de aferição percentual.