

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2021 (*)  ( A )	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento até junho ( 1 )
			REALIZADO NO MÊS DE JUNHO  ( B )	ACUMULADO DO ANO ATÉ JUNHO		
				Realizado  ( C )	% de Realização  ( C / A )	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	19.367	530	7.783	40%	Vide nota ( 2 )
2132	LINHA 2 - VERDE	2.511	85	677	27%	Vide nota ( 2 )
2133	LINHA 3 - VERMELHA	10.169	414	1.254	12%	Vide nota ( 2 )
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	197.316	9.687	108.961	55%	Vide nota ( 2 )
2637	PORTAS DE PLATAFORMA	12.027	0	0	0%	Vide nota ( 2 )

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO ( VILA PRUDENTE - DUTRA)	359.798	15.763	94.915	26%	15,6%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	128.501	5.578	72.724	57%	99,2%
1483	LINHA 5-LILÁS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	120.498	3.456	61.263	51%	100,0%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	333.308	18.009	128.778	39%	96,8%
2282	LINHA 17-OURO - ( JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	443.170	5.170	46.431	10%	53,2%
2586	LINHA 19-CELESTE - ( TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	27.384	199	683	2%	Vide nota ( 2 )
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	4.120	396	599	15%	Vide nota ( 2 )
	<b>Total Metrô</b>	<b>1.658.169</b>	<b>59.287</b>	<b>524.069</b>	<b>32%</b>	

( \*) O Orçamento foi revisado e aprovado na Resolução de Diretoria 237/2021 de 08/07/2021, e reflete os valores publicados na Lei 17.309/20, adequados conforme necessidade e acrescidos do Saldo de Caixa.

( 1 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 2 ) Item não passível de aferição percentual.