

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2021 (*) (A)	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento até julho (1)
			REALIZADO NO MÊS DE JULHO (B)	ACUMULADO DO ANO ATÉ JULHO		
				Realizado (C)	% de Realização (C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	19.367	713	8.496	44%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE	2.511	84	761	30%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA	10.169	399	1.653	16%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	197.316	9.032	117.993	60%	Vide nota (2)
2637	PORTAS DE PLATAFORMA	12.027		0	0%	Vide nota (2)

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO (VILA PRUDENTE - DUTRA)	359.798	48.554	143.469	40%	16,3%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	128.501	11.920	84.644	66%	99,5%
1483	LINHA 5-LILÁS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	120.498	10.637	71.900	60%	100,0%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	333.308	23.167	151.945	46%	97,0%
2282	LINHA 17-OURO - (JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	443.170	5.262	51.693	12%	53,6%
2586	LINHA 19-CELESTE - (TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	27.384	379	1.062	4%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	4.120	106	705	17%	Vide nota (2)
	Total Metrô	1.658.169	110.253	634.321	38%	

(*) O Orçamento foi revisado e aprovado na Resolução de Diretoria 237/2021 de 08/07/2021, e reflete os valores publicados na Lei 17.309/20, adequados conforme necessidade e acréscimos do Saldo de Caixa.

(1) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(2) Item não passível de aferição percentual.