

R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2021 (*)  ( A )	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento até agosto ( 1 )
			REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO  ( B )	ACUMULADO DO ANO ATÉ AGOSTO		
				Realizado  ( C )	% de Realização  ( C / A )	

## RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	19.367	774	9.270	48%	Vide nota ( 2 )
2132	LINHA 2 - VERDE	2.511	142	903	36%	Vide nota ( 2 )
2133	LINHA 3 - VERMELHA	10.169	259	1.912	19%	Vide nota ( 2 )
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	197.316	7.089	125.082	63%	Vide nota ( 2 )

## EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO ( VILA PRUDENTE - DUTRA)	359.798	67.249	210.718	59%	16,9%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	128.501	6.262	90.906	71%	99,7%
1483	LINHA 5-LILÁS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	120.498	4.434	76.334	63%	100,0%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	333.308	16.672	168.617	51%	97,3%
2282	LINHA 17-OURO - ( JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	443.170	9.634	61.327	14%	53,6%
2586	LINHA 19-CELESTE - ( TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	27.384	300	1.362	5%	Vide nota ( 2 )
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	4.120	5	710	17%	Vide nota ( 2 )
	<b>Total Metrô</b>	<b>1.658.169</b>	<b>112.820</b>	<b>747.141</b>	<b>45%</b>	

( \*) O Orçamento foi revisado e aprovado na Resolução de Diretoria 237/2021 de 08/07/2021, e reflete os valores publicados na Lei 17.309/20, adequados conforme necessidade e acrescidos do Saldo de Caixa.

( 1 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 2 ) Item não passível de aferição percentual.